

5 September 70

Restauratie Comm.  
Schoolstraat 3

Van  
Stichting Orgelonds Mooy  
de  
Opel doorn

Wij verwondering sinds September 1969  
niet te hebben vernomen omtrent de Orgel-  
restauratie kunnen wij delen.

Uit de door u bezorgde Notulen van 19-9-70  
blykt dat zodra met de inbouw van de  
orgelkas een aanvang is gemaakt weer zal  
worden vergaderd.

Helaas met deze inbouw nog niet  
begonnen

Uit onderstaande chronologische opgave  
van de feiten zal u een en ander duidelyk worden  
Brief Orgelcomm. d.d. 4 nov. 1969. Ten gevolge van een  
knie-operatie zal de adviseur de heer W. Hülsman  
enige tijd verhinderd zijn zijn taak uit te oefenen  
Brief Orgelcomm. d.d. 20 nov. 1969 Het bericht van de  
heer Hülsmann <sup>dat</sup> geruime tijd in bestaande  
voorzeteld wordt de heer W. R. Talsma te Amstredam  
tijdelijk met het toezicht te belasten.  
Brief Orgelcomm. d.d. 20 jan. 1970 Wordt medegedeeld



dat in overleg met de Orgelbouwers v. Geb. & Vulpen  
 wordt afgesien van het tydelijk inschakelen van  
 de heer W. R. Talsma.

Brief Orgel comm. N.H.K. d.d. 10 maart 1970 wordt  
 medegedeeld dat de heer Hülsmann is hersteld.

Op 4 mei 1970 wordt door de restauratie comm.  
 en de Orgel comm. N.H.K. perzond wanneer  
 met de inbouw van het orgel zal worden  
 aangevangen.

Brief Orgel comm. N.H.K. d.d. 26 mei 1970 In antwoord  
 op brief van 4 mei wordt het volgende medegedeeld  
 Tegenslag bij ja. Geb. & Vulpen, overlijden en  
 militaire dienst. Oplevering in september is niet mogelijk  
 Orgel inbrengen voor a.o. winter en in voorjaar  
 van 1971 in de kerk intoneren

Brief van Orgel comm. N.H.K. 19 juni 1970

Heer Hülsmann zal nagaan of in het  
 Gemeente archief van Groningen nog  
 gegevens bekend zijn omtrent het orgel  
 Heer Hülsmann is eerste 3 weken van juli  
 met vakantie

Brief van Orgel comm. N.H.K. 25 augustus 1970

Wordt medegedeeld dat het archiefonderzoek




in Groningen weinig nieuws heeft opgeleverd.  
 Detaillerend van het pijpwerk is voor verreweg  
 het grootste deel geëindigd  
 Voort wordt medegedeeld dat op woensdag  
 26 augustus een bespreking zal plaats hebben  
 m.b.t. de orgelkas ten huize van de  
 meubelmaker Gerritma te Bolsward.  
 Hierbij zullen tevens aanwezig zijn de heer  
 Hulsmann, de orgelmaker en de architect  
 van de kerkrestauratie de heer Baart.  
 Tot zover de briefwisseling met de Orgelcommissie.  
 Het resultaat van deze bespreking is om  
 nu niet bekend zodat niet kan worden  
 medegedeeld wanneer met de inbouw van  
 de orgelkas zal worden aangevangen.  
 Van de andere partij van zaken zullen  
 wij te zijner tijd op de hoogte stellen.

ps 7 sept 1970

Hojaist telefonisch van  
 de heer Baart vernomen

dat maandag 14 sept weer  
 een bespreking zal plaats  
 hebben m.b.t. de orgelkas

Van de restauratie Commissie

  
 E. van den  
 secretaris

3