

13

Verbaal van het Verhandelde  
bij het Provinciaal Collegie van  
toezicht op de Kerkelyke Ad-  
ministratie der Hervormde Ge-  
meenten in Drenthe.

Donderdag den 12. November 1840

Onderwerp.

Orgel in de Kerk  
te Smilde.

Ev. 1<sup>o</sup>  
A.

heden verzuimen

N. 1. By resummie gelezen de brief  
van kerkvoogden der Hervormde  
Gemeente van Smilde dtd  
27. October jc. No. 3, houdende  
aanmerkingen en klachte over  
den toezien voortgang, melden  
bouw van het Orgel binnen de  
Kerk in die Gemeente. - ver-  
zoekende hiertegen voorkeuring;  
Gehoord den aannemer van  
dien bouw, noemens de bedenen welke  
tot voorschreuen voortraag hebben  
geleid; tevens verhoekende, dat  
aan hem moege worden toegestaan  
om gedurende de behandelende  
Kortedagen, tot de avond 8  
acht uren met lantaarnlicht  
behoudens de maetsnagelyke  
voorzigtigheid, ten voortzetting  
vanden bouw merksaam te  
mogen zyn, in elk geval de

Voltooying op primo february  
1800 eenenveertig jaer Kunnen  
geschieden, - of dat, by aldian  
tegen het merken met Lantaren  
licht Overrigtige Bedenkingen  
mogten bestaan, aldan aan  
hem moeg worden vergund  
een teumerkerings van verleying  
tot de voortkelling dier merken,  
en zulks tot primo April  
daaraanvolgende, wanneer de  
voltooying door hem gaaf  
zal zijn gekroten;

Is verstaan:

- 1<sup>o</sup> In voorlooyige dispositie op  
voorschreven Brief, het hierbove,  
Omschreven Alternatief verhaek  
Vanden Aannemer, medete-  
deeler aan Kerk vergden  
Worruome, met uithoediging  
Om het besluit <sup>overweld</sup> (in deliberatie te nemen,  
endaarna uiterlyk binnen vijf  
dagen na receptie dierer, hadde  
gevoelen <sup>daarom</sup> (aan ayt Collegie  
Schriftelyk kennelyk te maken.
- 2<sup>o</sup> Inafwachting daarvan, de verdere  
Behandeling van het Onderwep  
Schude, in ordie.

Extract dero art 1, uithoedige,  
Leyene Vermeld.

211