

B. A. G. Orgelmakers b.v. te Enschede

antw tel 06 53 24 01 86



De Ossenboer 20
7547 SJ Enschede
Telefoon 053 - 432 20 72
b.g.g. 0545 - 29 30 96 / 053 - 477 63 34
Telefax 053 - 430 18 25
Bankrelatie: Rabobank Enschede
rek. nr. 12.96.56.798
giro nr. v.d. bank 90 20 08
Bankverbinding: Volksbank e.G. Gronau
Konto - nr. 111 495 800
BLZ 401 640 24
Inschrijvings nr. K.v.K. 06044 762
I.C.T. nr. NL 005087144 B01

1/2
Kerkvoogdij van de Hervormde
Gemeente te Vledder
't Steegien 3
8981 BL VLEDDER

Enschede, 14 oktober 1998

Geacht College,

Met het volgende zijn wij genoodzaakt ons tot u te wenden. Het betreft de oplevering van het orgel. Tijdens uw laatste bezoek lieten we al iets doorschemeren. J.l. vrijdag (02.10.98) hebben we het één en ander doorgenomen met uw adviseur de heer Tuinstra. Er is inmiddels al heel wat werk verzet. Toch zijn er een aantal punten waar we niet direkt invloed op kunnen c.q. konden uitoefenen.

Toen we in februari 1998 uw opdracht ontvingen zijn we uiteraard direkt aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Ook met betrekking tot toelevering was dit het geval. Voordat we pijpen konden bestellen was uiteraard allereerst overleg nodig met de heer Tuinstra voor de mensuur. Daarna kon de bestelling weg. De levertijd was bedongen maar was een aantal weken te laat, mede door ziekte, zoals men ons liet weten. Voor het snijwerk hebben we eveneens direkt actie ondernomen. De houtsnijder die het meestal voor ons doet kon dit jaar niets meer voor ons doen. We hebben toen twee anderen benaderd, maar wat schrikken: levertijd april/mei 1999. Toch maar weer 'onze' man benaderd en met veel vijven en zessen is het gelukt om een toezegging te krijgen voor een oplevering in december hetgeen afwachten blijft. Echter een orgel zonder snijwerk moeten we ook niet opleveren. Dan is er overleg geweest over het profiel van de kappen en de krans. Bij de calculatie voor het realiseren van deze kappen en krans zijn we uitgegaan van de vorm zoals deze aanwezig is in Mariënberg, hetgeen we u ook hebben meegedeeld. Hierin zijn drie lijnen voor lijmen aanwezig. Echter, in goed overleg hebben we nu gezamenlijk een profiel gerealiseerd welke zeker fraaiër oogt. Dit heeft voor u betekenis.


Het orgel staat bij u "lager" in de kerk dan in Mariënberg, waarom een rijker profiel beter zichtbaar is en daarom loont. Dit gegeven zal u toch appreciëren. De consequentie daarvan is echter wel dat er geen enkele maar meerdere gangen nodig zijn voor zowel het machinalen als het lijmen. Deze gang van zaken heeft meer tijd opgeëist en vergt dat nog in de uitvoering als was voorzien. Daarbij moet u in weken denken. Vervolgens is er overleg geweest met betrekking tot de windvoorziening. Nu is het te verstaan dat de heer Tuinstra ook niet elk moment beschikbaar is voor overleg. Al met al komt er bij ons druk op de ketel mede door overmacht en dat is voor het werk niet goed.

De meeste druk ontstaat dan altijd op het laatst en dat is bij de intonatie. Dit werk kan dat nu uitgesproken niet hebben. De heer Tuinstra heeft ondergetekende laten weten er volledig achter te staan dat een intonatie in alle rust gedaan moet worden. Dan maar een latere oplevering hetgeen de betere klankkwaliteit enkel maar ten goede komt.

Helaas moeten we er vanuit gaan dat momenteel een totale oplevering voor de Kerstdagen niet meer tot de reële mogelijkheden behoort. Hoe en wat wel, daarvan houden we u op de hoogte.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

B.A.G. Orgelmakers b.v.



G.D. Hoogendoorn.

