

Commanditaire Vennootschap

Ateliers voor Kerk- en Concertorgelbouw
Dr. A. Standaart

TELEFOON: 67569-37740

TELEGRAM-ADRES:
STANDAART-SCHIEDAM

BANK: R. MEES & ZONEN
SCHIEDAM

POSTGIRO NR. 272070
CODE: A.B.C. 6TH EDITION

Schiedam, 9 Januari 1936.

JULIANALAAN 98

Dr.S/J

Den Weleerwaarden Heer Ds. L.D.T.Poot,

van Soutelandelaan N^o 2,

's - G r a v e n h a g e .

Hooggeachte Ds. Poot,

In overleg met dhr Engels hebben wij de eer U het volgende mede te deelen:

1. De volgens Uw deskundige optredende wijzigingen in den statischen druk zullen wij bij de eerst volgende revisie van het orgel controleeren en wegwerken.
2. Het register Holfluit 8', dat gedekt is, wenscht dhr Engels veranderd in een open register. Op de windlade is voor deze wijziging echter geen ruimte beschikbaar. Aangezien echter de bedoeling voorzigt, in de toekomst een register Quint 2 2/3' bij te bouwen, wilden wij U voorstellen, dit bij de eventueele vervanging van de Holfluit 8' reeds te doen. Op de vrijkomende cancel is n.l. voldoende ruimte beschikbaar voor de Quint, terwijl toch in ieder geval de nieuwe Holfluit 8' op een nieuwe windlade geplaatst moet worden.
3. De opgegeven maten voor de houten pijpen blijken als binnenmaat bedoeld te zijn geweest. Hierdoor is de mensuur een viertal tonen nauwer geworden dan de bedoeling van Uw adviseur was. Deze wenscht alsnog de door hem gekozen mensuur aangebracht en moeten er dus vier -grootere- pijpen, alsmede een windlade hiervoor bijgebouwd worden. De bestaande pijpen dienen belangrijk korter gemaakt te worden.
4. Hetzelfde geldt voor de Subbas 16'. Ook hier moeten vier groote-re pijpen bijgebouwd worden. Bovendien wenscht dhr Engels de winddruk teruggebracht tot 60 mm, waardoor een extra reguleteur noodig wordt. Indien U event. tot het doen uitvoeren van deze werkzaamheden zoudt besluiten, zullen wij het op prijs stellen een gedetailleerde constructie tekening voor deze laden te mogen ontvangen, aangezien het electr.-pneumatische systeem bij een winddruk van 60 mm, naar onze meening niet meer voldoende snel werkt.


5. De opsnode van eenige pijpen der Prestant 16'is verlaagd, door het aansoldeeren van een strookje zink tegen het tinnen bovenlabium. Dit zinken strookje moet vervangen worden door een tinnen idem.
6. De Quintadena 16'is ten deele van rolbaarden voorzien. De heer Engels wenscht, om hem vigeerende redenen, deze rolbaarden vervangen door kastbaarden.
7. De geheele intonatie van het~~o~~ orgel zal, indien er tot uitvoering van deze, of een deel dezer werkzaamheden ons opdracht gegeven wordt, nog eens door de HH. Engels en Dr. Standaart door genomen worden, terwijl dan in het bijzonder aandacht geschonken zal worden aan de egalisatie der tongwerken.

-.t.-.-.-.-.-.-.-.-

Hiernevens gelieve U aan te treffen onze kostenberekening voor de werkzaamheden voornoemd en zullen wij het zeer op prijs stellen, nader van U te mogen vernemen.

Inmiddels verblijven wij, onder beleefde aanbeveling,
hoogachtend,

C.V. ATELIERS VOOR ORGELBOUW
Dr. A. STANDAART.



TELEFOON: 67569-37740
 TELEGRAM-ADRES:
 STANDAART-SCHIEDAM
 BANK: R. MEES & ZOONEN
 SCHIEDAM
 POSTGIRO NR. 272070
 CODE: A.B.C. 6TH EDITION

Schiedam, 9 Januari 1936.
 JULIANALAAN 98

PRIJSBEREKENING

en omschrijving der werkzaamheden, te verrichten aan het
Orgel in de Duinzichtkerk.

1. Het leveren van een register HOLFLUIT 8', 56 pijpen, doorsnede C 8' = 193 mm, labieering 1:4, de pijpen van het 8 voets octaaf van zwaar zink met metalen labia, overige pijpen van "spotted metal" 52% tin en 48% lood.
2. Het leveren van een windlade voor de Holpijp 8', 56 tonen. Windlade uitgerust met voorrelais, zoodat snelle en prompte aanspraak verzekerd is.
3. Het plaatsen en speelbaar afleveren van de pijpen en de windlade voornoemd, alsmede het leveren en aanbrengen van de benodigde kabels, kanalen enz.....f 635,00
4. Het leveren en speelvaardig plaatsen van een windlade plus vier nieuwe pijpen Bourdon 16', zooals omschreven in Art. 3 van ons schrijven d.d. 9 dezer, alsmede de benodigde kabel, windkanalen en het op lengte brengen van het bestaande pijpwerk.....f 195,00
5. Het leveren en speelvaardig plaatsen van een windlade plus vier pijpen Subbas 16', zooals omschreven in Art. 4 van het schrijven d.d. 9 dezer, alsmede de benodigde kabel, windkanalen en het op lengte brengen van het bestaande pijpwerk.....f 215,00
6. Extra reguleur voor Subbas 16', alsmede nieuwe windlade voor het bestaande pijpwerk, indien n.l. de winddruk tot 60 mm verlaagd moet worden. Zie verder Art. 4. Stelpost:f 400,—
7. De werkzaamheden, als omschreven in Art. 5 van ons schrijven d.d. 9 dezer, zullen door ons niet berekend worden.
8. Het vervaardigen en aanbrengen van kastbaarden in plaats van rolbaarden bij het register Quintadena 16', alsmede het opnieuw intoneeren.....f 45,00
9. Het na-intoneeren van het pijpwerk, zal door ons niet in rekening gebracht worden.

C.V. ATELIERS VOOR ORGELBOUW
 Dr. A. STANDAART.

A. Standaart
 f1490-